



Informasjon om anleggsarbeider for Heggedal torg og park

Anleggsarbeidene for bygging av torg og park mellom det nye innbyggertorget og Kistefossdammen er nå i oppstartsfasen.

Foreløpig fremdrift:

- Høst 2021
 - Grave- og terrengarbeider (inkl fjerning av fjell)
 - Fundamentering/peling for bryggesti langs del av Kistefossdammen
 - Steinplastring av skråning i utfylt bukt ned mot Kistefossdammen
 - Plassering av skulptur på svaberg
 - Omlegging og ny infrastruktur i bakken
- Vinter, vår og sommer 2022
 - Etablere gatevarme, belegningsstein, veier og plasser
 - Ferdigstillelse av elementer som inngår i prosjektet (scene, torg, skulpturer, lekeapparater mm)
 - Beplantning, grøntanlegg

Ferdigstillelse av anleggsarbeidet aug/sep 2022.

Støyende arbeid:

Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (normalt mandag-torsdag, men fredager kan også forekomme). Mindre støyende arbeider vil kunne forekomme også litt etter kl 19.00.

Spesielt støyende arbeid

Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting, boring og andre arbeider som støyer utover anbefalte støygrenser, er planlagt igangsatt uke 37. Dette arbeidet er forventet å vare til ut uke 46 2021.

Søknad om spesielt støyende arbeider er sendt kommuneoverlegen, og tillatelse er forventet å foreligge en av de nærmeste dagene.

Metode for å fjerne fjell i grunn

Det er en god del fjell som skal fjernes innenfor anleggsområdet, og dette vil primært bli fjernet ved forsiktig sprengning. Dette er ansett å være den metoden som gir minst støybelastning for naboer. Utkiling av fjell gir



mindre rystelser, men medfører mer boring i forkant. Denne metoden vil bli benyttet på de områder hvor fjell ligger svært nær de nye byggene på sentrumstomta, da dette gir mindre rystelser.

På steder hvor det kun er begrensede mengder fjell som må fjernes vil det være mest aktuelt å pigge bort fjellet. Enkelte steder kan det være aktuelt å sømbore i fjellet, for å få en jevn avslutning på fjellet.

Nedtapping av dam

For å få utført arbeider langs vannlinjen av Kistefosdammen på en hensiktsmessig måte, vil dammen være nedtappet inntil 2 meter under normal vannstand i perioden september-desember 2021. Tillatelse til dette til taket er innhentet fra NVE som er øverste myndighetsinstans for tiltak i vann og vassdrag.

Kontaktpersoner:

Anleggsleder (SL Stenlegging AS)

Navn: Ingar Kaasa

Mobil: 99 33 77 38

e-post: ingar@stenlegging.no

Byggeleder

Navn: Ketil Katrud

Mobil: 97 74 83 25

e-post: ketil.katrud@asker.kommune.no

Prosjektleder

Navn: Jan Richard Eriksen

Mobil: 93 43 37 55

e-post: jeriksen@asker.kommune.no